

L.p.	Nr projektu	INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020/2021 - stan na dzień 31.12.2021					
		Nazwa zadania	Zaplanowany koszt realizacji projektów (w zł)	Dotychczas poniesione koszty/lub koszt (w zł)	Stan realizacji w trakcie realizacji/zrealizowany	Przyczyna niezrealizowania, planowany termin zakończenia realizacji projektu	Wydział merytoryczny/jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1		2	3	4	5	6	7
Projekty duże inwestycyjne powyżej 150 000 zł							
1	DI056	"Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach	2 000 000	1 023 591,43	w trakcie realizacji	Termin realizacji został wydłużony z powodu opóźnień wywołanych pandemią COVID-19. Inwestycja na etapie realizacji robót budowlanych Planowany termin realizacji: 30.04.2022 r.	Biuro Inwestycji
2	DI038	Skatepark i Pumptrack (tor rowerowy, deskorolkowy, hulajnogowy i rolkowy) - Aktywna Strefa przy Kadzielni i w Parku Baranowskim	3 500 000	868 787,61 zł, w tym: 829 427,61 (Skatepark) 39 360,00 (Pumptrack)	Skatepark – w trakcie realizacji Pumptrack – w trakcie realizacji	<u>Skatepark</u> – Przesunięcie terminu realizacji spowodowane jest: 1. Odnalezieniem na terenie inwestycji pozostałości ceglanych co skutkowało koniecznością zgłoszenia znalezionych relikwów Wojewódzkiemu	Biuro Inwestycji

						<p>Konserwatorowi Zabytków w celu wydania zaleceń w sprawie przyszłych robót</p> <p>2. Zwiększoną absencją pracowników z powodu COVID-19.</p> <p>Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 30.03.2022 r.</p> <p><u>Pumptrack</u> –</p> <p>W dniu 16.07.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym na realizację inwestycji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 1 596 540,00 zł brutto, znacząco przewyższająca kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na tą inwestycję. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 25.08.2021 r. ogłosił po raz kolejny postępowanie w trybie podstawowym na realizację inwestycji, z dłuższym terminem realizacji tj. do dnia 15.06.2021 r. (z uwagi na technologię</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>wykonywanych robót budowlanych - brak możliwości układania nawierzchni bitumicznej w okresie zimowym). W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. W dniu 30.09.2021 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji na kwotę 1 129 140,00 zł brutto. Wykonawca zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji zamierza rozpocząć prace w styczniu 2022 r.</p> <p>Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 15.06.2022 r.</p>	
		Ogółem:	5 500 000	1 892 379,04			
Projekty małe inwestycyjne do 150 000 zł							
1.	MI008	TRASY ROWEROWE "STADION LEŚNY"	120 000	156 600	zrealizowany	-	Miejski Zarząd Dróg
2.	MI127	Kielecki Central Park na Czarnowie? „Skwer Jagiellonów”! Nowe	148 264	139 258,19	zrealizowany	-	Miejski Zarząd Dróg

		miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.					
3.	MI020	Dzieciństwo bez barier-integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych	150 000	149 221,99	zrealizowany	-	Biuro Inwestycji
4.	MI109	Tak - siatka łączy – nie dzieli Boisko do gry w siatkówkę i badmintona przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach	150 000	144 014,85	zrealizowany	-	Biuro Inwestycji
5.	MI121	Plac zabaw w „Zielonym Ogrodzie” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach na osiedlu Uroczysko	150 000	133 211,09	zrealizowany	-	Biuro Inwestycji
6.	MI118	Budowa Placu Zabaw "Chatka Puchatka" przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach ul. Naruszewicza 16	150 000	93 380,56	zrealizowany	-	Biuro Inwestycji
7.	MI116	Siłownia plenerowa nad Zalewem	150 000	81 184,21	zrealizowany	-	Biuro Inwestycji

8.	MI039	Miejska plaża nad Zalewem – leżaki - relaks nad wodą.	40 000	39 458,08	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
9.	MI029	“Kielce bez smogu” - budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie miasta	150 000	151 351,50	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
10	MI103	Budowa tężni solankowej dla Osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego.	150 000	149 988	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
11	MI064	Budowa tężni solankowej dla osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego.	150 000	149 988	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
12	MI101	Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.	75 000	47 268,90	zrealizowane	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
13	MI032	Poidło dla ludzi i zwierząt	150 000	11 900,00	z trakcie realizacji	W związku z tym, iż oferty na wykonanie przedmiotowego zadania przekroczyły założony budżet na ten cel zaistniała	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

						konieczność unieważnienia postępowania. Powtórzono procedurę wyboru wykonawcy przedmiotowych robót. Istotną okolicznością, mającą wpływ na przeniesienie zadania na 2022r. jest zakaz prowadzenia prac w pasach drogowych w okresie „zimowym” Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu – czerwiec 2022 r.	
14	MI084	Skwer sensoryczny - mini ogród sensoryczny dla dzieci w Parku Dygasińskiego	150 000	150 000	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
15	MI009	Książkomat dla Kielczan	109 000	105 364,38	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
		Ogółem:	1 992 264	1 702 189,75	-	-	
Zadania nieinwestycyjne							
1.	N095	Posadź drzewo	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

2.	N007	O pszczołach w przedszkolach i szkołach podstawowych – warsztaty edukacyjne	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
3.	N110	Zielniki miejskie – zioła dla kielczan	25 000	24 999,45	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
4.	N102	Uloterapia dla zdrowia- domki inhalacyjne	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
5.	N048	Roślinny witacz - nasadzenia z kwiatów cebulowych	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
6.	N037	Ekologiczny Szydłówek	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
7.	N026	E-biblioteka - słuchaj i czytaj on-line!	29 750	29 750	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
8.	N013	Organizacja 10 festynów rodziny na kieleckich	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji,

		osiedlach (Przyjazne Osiedla)					Kultury i Sportu
9.	N040	Ożywienie ulicy Sienkiewicza poprzez organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (Przyjazne Centrum Miasta)	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
10.	N057	Całe Kielce na Rowery! #2021	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
11.	N021	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
12.	N028	"Port Wodny Kielce" - koncerty, konkursy, rejsy. Dwa wakacyjne festyny rodzinne nad Zalewem.	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
13.	N018	Wianki Kieleckie - Noc Świętojańska	20 000	20 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
14.	N005	Organizacja 10 pikników naukowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji,

		(Przyjazna Edukacja Dzieci i Młodzieży)					Kultury i Sportu
15.	N049	Ożywienie przestrzeni w centrum Kielc - okolice Kina Moskwa (plac za kinem)	8 000	8 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
16.	N075	Organizacja 8 seansów Kina Letniego w centrum miasta (Przyjazne Kino Letnie w Centrum Miasta)	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
17.	N017	Światowy Dzień Kręgosłupa	15 000	15 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
18.	N108	Organizacja 8 seansów Kina Letniego na kieleckich osiedlach (Przyjazne Kino Letnie na Kieleckich Osiedlach)	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
19.	N122	Sportowa Politechnika w Sportowych Kielcach	29 160	29 160	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
20.	N014	Gala Sportów Walki MMA	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

21.	N094	Plenerowe Kino Młodych	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
22.	N034	Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Program szkoleniowy dla kobiet i mężczyzn. Druga edycja.	29 900	29 900	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
23.	N063	Festyn Promenadowy nad Zalewem	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
24	N080	Rodzinny chillout w Dolinie Silnicy	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
25	N006	10-lecie "Bandy Świrów". Jubileusz kultowej drużyny Korony Kielce!	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
26	N054	Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
27	N045	„Baśniowy Koncert dla Najmłodszych”	30 000	30 000	zrealizowany	-	Wydział Edukacji,

							Kultury i Sportu
Ogółem:			756 810	756 809,45	-	-	